

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1041638 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	13/04/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	068-Pump Maintenance Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Water Management Supvtr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	364-PP-9012
Manufacturer / Fabricante	Weir Minerals
Model Desc. / Desc. Modelo	Pump 12 Decant Return Decant Return Barges & Pumps
P&ID	P&ID
Parent / Padre	364 Decant System and Return
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Preservacion de tornilleria

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad
5600614	TRANSFORMER OXIDE RUST 763		1.000 EA
5598530	GUARD RUST HEAVY DUTY 087702		1.000 EA
5667138	TAPE, DENSO 100MMX10M		1.000 BX

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	preservacion de tornilleria

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Cepillar areas oxidadas	10.00	4.00
2	LINT aplicar 763	20.00	2.00
2	LINT dejar secar 763	30.00	2.00
2	LINT aplicar 740	40.00	2.00
2	LINT cubrir con denso tape	50.00	2.00

Timesheet / Hoja de Tiempo			
Employee JDE Code	Name / Nombre	Initial /	OPS / Sec. Act. Hours

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 20 of / de 47



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1041638 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	13/04/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 068-Pump -. Maintenance Equipment OP / Island OP	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Proc Water Management Supvr

/ Código JDE Empleado	Iniciales	Op	/H. Actual
41506	Anguineles	10:40	1 Hrs.
62859	Felic Garcia	10:30	1 Hrs.

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	12/4/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:30
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	12/4/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	8:30



Failure / Falla	N/A
Analysis / Análisis	N/A
Solution / Solución	N/A

Comments / Comentarios
preservacion de tornilleria de bomba ya que presenta corrosion • Actualmente a la tornilleria se le aplico anticorrosion.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 21 of / de 47

WO Raised by: / Orden Creada por:	JUAN M. DE LA ROSA MARTINEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	03/02/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	2/4/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.